



# COMUNE DI ROGLIANO

PROVINCIA DI COSENZA



## OCDPC N. 293/2015 - EDIFICI STRATEGICI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA O. D'EPIRO

PROGETTO ESECUTIVO:  
DIAGRAMMA DI GANTT

CATEGORIA

PS

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROGLIANO  
Stazione appaltante: COMUNE DI ROGLIANO - SETTORE 3 L.L.P.P.  
Responsabile del procedimento: GEOM. GIOVANNI BATTISTA DE BIASE

ELABORATO

04.0

Progetto Esecutivo:

Capogruppo mandante:  
ING. MARCO CAPPÀ

Co-progettista mandatario:  
ING. DANIELE CARDAMONE

Geologo mandatario:  
DOTT. SALVATORE ACRI

Collaudatore mandatario:  
ING. MARIO OTTORINO QUINTIERI

Approvazioni e visti:

STAMPA :

Ottobre 2017

ID FILE: PS04.0\_DIAGRAM\_GANTT.DOC

017 10 PS 04.0 0  
PROGETTO ELABORATO REV.

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
0					
1					
2					

# DIAGRAMMA DI GANT

	<b>Attività</b>	<b>Durata</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>G/U</b>
<b>1</b>	Delimitazione e allestimento area di c...	4 g	05/02/2018	08/02/2018	4 g
<b>2</b>	Rimozione di strutture realizzate in pr...	3 g	09/02/2018	11/02/2018	3 g
<b>3</b>	Rimozione di controsoffitto in metallo	3 g	12/02/2018	14/02/2018	3 g
<b>4</b>	Smontaggio porte e cancelli in ferro e...	3 g	15/02/2018	17/02/2018	3 g
<b>5</b>	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	2 g	18/02/2018	19/02/2018	2 g
<b>6</b>	Rimozione di infissi	3 g	20/02/2018	22/02/2018	3 g
<b>7</b>	Smartellamento del manto di copertura	9 g	23/02/2018	03/03/2018	9 g
<b>8</b>	Demolizione di rivestimenti	3 g	04/03/2018	06/03/2018	3 g
<b>9</b>	Demolizione di tramezzi	3 g	07/03/2018	09/03/2018	3 g
<b>10</b>	Demolizione di solaio	4 g	09/03/2018	12/03/2018	4 g
<b>11</b>	Demolizione di fabbricato con pinza id...	50 g	10/03/2018	28/04/2018	50 g
<b>12</b>	Scavi eseguiti a macchina	21 g	29/04/2018	19/05/2018	21 g
<b>13</b>	Pali trivellati	23 g	19/05/2018	10/06/2018	23 g
<b>14</b>	Fondazioni in cls armato (1)	31 g	11/06/2018	11/07/2018	31 g
<b>15</b>	Vespajo con scheggioni di cava	3 g	12/06/2018	14/06/2018	3 g
<b>16</b>	Rinterro a macchina	3 g	12/06/2018	14/06/2018	3 g
<b>17</b>	Pilastri in calcestruzzo (1)	33 g	15/06/2018	17/07/2018	33 g
<b>18</b>	Massetto in conglomerato cementizio...	11 g	18/07/2018	28/07/2018	11 g
<b>19</b>	Divisori in cls autoclavato resistente al...	8 g	29/07/2018	05/08/2018	8 g
<b>20</b>	Copertura in legno	37 g	06/08/2018	11/09/2018	37 g
<b>21</b>	Montaggio di pannelli di copertura co...	6 g	11/09/2018	16/09/2018	6 g
<b>22</b>	Realizzazione di controventi in tiranti i...	7 g	17/09/2018	23/09/2018	7 g
<b>23</b>	Realizzazione di baraccature in legno l...	6 g	24/09/2018	29/09/2018	6 g
<b>24</b>	Montaggio di pannelli isolanti	5 g	30/09/2018	04/10/2018	5 g
<b>25</b>	Montaggio converse, canali e scossaline	4 g	05/10/2018	08/10/2018	4 g
<b>26</b>	Montaggio di pluviali	4 g	05/10/2018	08/10/2018	4 g
<b>27</b>	Divisori in cartongesso	4 g	08/10/2018	11/10/2018	4 g
<b>28</b>	Adduzione e scarico acque (2)	5 g	12/10/2018	16/10/2018	5 g
<b>29</b>	Intonaco interno	12 g	17/10/2018	28/10/2018	12 g
<b>30</b>	Montaggio infissi esterni in PVC e vetr...	12 g	29/10/2018	09/11/2018	12 g
<b>31</b>	Pavimenti di varia natura	11 g	10/11/2018	20/11/2018	11 g
<b>32</b>	Realizzazione di rivestimenti	12 g	21/11/2018	02/12/2018	12 g
<b>33</b>	Posa di pavimenti vinilici o in gomma	10 g	03/12/2018	12/12/2018	10 g
<b>34</b>	Montaggio infissi interni (Porte)	8 g	13/12/2018	20/12/2018	8 g
<b>35</b>	Montaggio idro-sanitari e accessori vari	8 g	21/12/2018	28/12/2018	8 g
<b>36</b>	Tinteggiatura pareti e soffitti a rullope...	12 g	29/12/2018	09/01/2019	12 g
<b>37</b>	Realizzazione di grigliato esterno	15 g	09/01/2019	23/01/2019	15 g































